

**EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DE CONTRATO DE GESTÃO
2010**

Nome e CNPJ da OS: CENTRO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE PERNAMBUCO - CEASA-PE/O.S.			
Nome do Parceiro Público: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA			
Resumo do Objeto do Contrato de Gestão: Execução e desenvolvimento do Projeto Repaginação estrutural do Entrepasto CEASA-PE., patrimônio do Estado de Pernambuco, compreendendo intervenções físicas em suas instalações, estrutura, readaptação e promoção de qualidade, visando e avançando rumo a excelência da comercialização neste Centro de Abastecimento.			
Valor estipulado no Contrato de Gestão: R\$ 11.890.000,00			
Data de Assinatura e de Término do Contrato de Gestão: 21/12/2009 a 31/12/2010			
Execução Físico-Financeira			
Meta Pactuada	Indicador	Resultado Alcançado	Valor Gasto no Exercício (R\$)
1-Melhorias dos Acessos; 2-Colocação novo Relógio na Torre; 3-Paisagismo Interno e do Entorno; 4-Construção Parque das Esculturas; 5-Construção de Estacionamento Cobertos e Praça; 6-Projeto de Reforma Interna e Externa do Conjunto dos Galpões; 7-Construção do Novo Galpão do Abacaxi; 8-Reestruturação Estacionamento Gratuito; 9-Adequação as Normas de Acessibilidade.	Melhorias dos Sistemas de Limpeza, Segurança, Água, Energia Elétrica, Manutenção, Infra-estrutura do Comércio e Logística.	Além do embelezamento estético, o projeto trouxe vários benefícios diretos para aqueles que utilizam o entreposto, como segurança, conforto, bem estar, agilidade nos negócios, desenvolvimento e adequação às normas de acessibilidade.	2.807.399,39
Custo Total das Metas Pactuadas (R\$)			2.807.399,39
Despesas Administrativas (R\$)			989,86
Despesa Total do Exercício (R\$)			2.808.389,25
Valor Repassado no Exercício (R\$)			4.309.125,00
Saldo Contrato de Gestão no Exercício (R\$)			1.500.735,75
Nome, Cargo ou Função: do(s) Responsável(is) pela execução do Contrato de Gestão:			

Paulo de Tarse Dornelas de Andrade
Diretor Técnico Operacional